

Số: /BC-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

I. KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2020-2025

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Trước những khó khăn, thiệt hại to lớn về kinh tế - xã hội trong những năm qua do thiên tai và đại dịch Covid-19, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 với trọng tâm huy động tổng lực xã hội cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Xác định mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã được cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, góp phần thành công đối với công cuộc giảm nghèo bền vững.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động vào cuộc quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn ngay từ những ngày đầu thực hiện Chương trình và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện xây dựng, sửa chữa **11.724 nhà ở** cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng nguồn lực huy động trên **836 tỷ đồng**. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, quyết tâm sớm đưa chương trình về đích; đến ngày 19/5/2025, Hà Tĩnh đã huy động và hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa **2.281 nhà ở** các cho hộ dân thuộc đối tượng, tổng kinh phí huy động hơn **246 tỷ đồng**; hỗ trợ tối thiểu: 70 triệu đồng/nhà xây mới, cao hơn quy định của Trung ương, về đích **sớm hơn 5 tháng** so với kế hoạch Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Chương trình không chỉ vượt về kinh phí hỗ trợ, số lượng, tiến độ mà còn để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc, trở thành phong trào lớn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÁT ĐỘNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn cả nước; kế thừa và phát huy thành công Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở theo các Quyết định: số 22-QĐ/TU ngày 20/11/2020, số 630-QĐ/TU ngày 21/6/2023 của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh¹ do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội làm Phó Trưởng ban và Giám đốc (thủ trưởng) 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh là thành viên, Sở Nông nghiệp và Môi trường² và Sở Xây dựng³ là cơ quan giúp việc. Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát.

Tại cấp huyện: 12/12 huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà đột nát cấp huyện do đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phòng Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Phòng Kinh tế - Hạ tầng là cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo xóa nhà tạm nhà đột nát cho người có công, thân nhân liệt sĩ.

Tại cấp xã: 209/209 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban; đồng thời ban hành quy chế hoạt động để triển khai tổ chức thực hiện Chương trình; thành lập các tổ công tác, tổ giúp việc để tiến hành khảo sát, rà soát chặt chẽ từng hộ gia đình có nhu cầu, lập hồ sơ xóa nhà tạm, nhà đột nát theo quy định.

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện

Mặc dù Hà Tĩnh là địa phương không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 nhưng với chủ trương quyết tâm để mọi người dân đều có nhà ở kiên cố đảm bảo ổn định, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, Hà Tĩnh tiếp tục phát động thực hiện các phong trào vận động, huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đề tập trung quyết liệt thực hiện Chương trình, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 1056 tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã ban hành hơn 190 văn bản

¹ Quyết định số 1056-QĐ/TU ngày 31/12/2024 của Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh và kiện toàn tại Quyết định số 1192-QĐ/TU ngày 21/3/2025

² Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

³ Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ

lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, đảm bảo xuyên suốt trong cả quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình⁴.

1.3. Công tác thông tin, truyền thông

Nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xác định là chủ trương, nhiệm vụ chính trị, trong đó công tác tuyên truyền, vận động có vai trò, vị trí quan trọng. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở và các cơ quan truyền thông chủ động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức (thông qua sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, thôn, khối phố, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, qua mạng xã hội và các nền tảng số...).

Các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài⁵ tuyên truyền về phong trào xóa nhà tạm. Báo Hà Tĩnh đã mở chuyên mục riêng như: “Chung tay xóa nhà tạm - nhà dột nát”, “Vòng tay nhân ái”... được phát sóng định kỳ trên chương trình Thời sự, truyền thông và trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 300 tin bài được đăng tải... Theo đó, đã huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân vào cuộc tham gia hưởng ứng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng với tinh thần “*tương thân, tương ái, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít*” từ đó đã huy động thêm được nguồn lực xã hội để bổ sung thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ, trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường với vai trò cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo đã chủ động phối hợp, thực hiện cập nhật thông tin hai chiều; thường xuyên đôn đốc hướng dẫn, cập nhật thông tin hàng ngày, kịp thời báo cáo tiến độ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm, tổng hợp tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

2. Kết quả triển khai thực hiện

2.1. Công tác rà soát thống kê, tổng hợp, phê duyệt nhu cầu

- Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 31/12/2024 của Ban Chỉ đạo 1056 tỉnh, việc rà soát, xác định, phê duyệt nhu cầu hỗ trợ được thực hiện đến tận từng hộ gia đình, cá nhân, được bình xét thông qua Tổ liên gia và các cuộc họp thôn, tổ dân phố, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và đúng đối tượng.

- Công tác rà soát, xét duyệt hỗ trợ được thực hiện bài bản, chặt chẽ đảm bảo tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được các thôn, tổ dân phố rà soát, bình xét đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; danh sách hỗ trợ được cấp xã, cấp huyện

⁴ Trong đó: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh ban hành 28 văn bản, cơ quan giúp việc ban hành hơn 120 văn bản, số còn lại của các cơ quan, đơn vị liên quan.

⁵ Có gần 1.000 tin, bài tuyên truyền về phong trào xóa nhà tạm.

và cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, gây thất thoát, tiêu cực. Qua đó, đã được Nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ, đến nay không phát sinh đơn thư liên quan đến công tác lựa chọn, xét duyệt đối tượng.

- UBND tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã ban hành quyết định phê duyệt số lượng và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa **2.281** nhà ở⁶ cho các đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí **124,47** tỷ đồng (mức hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa). Ngoài mức hỗ trợ của Chương trình, tỉnh Hà Tĩnh đã phân công các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm đỡ đầu, tài trợ; các địa phương cũng đã thành lập các “Tổ xây dựng không đồng” để giúp đỡ, hỗ các hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nhờ vậy, các nhà ở được hỗ trợ xây mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có giá trị tối thiểu từ 100 triệu đồng trở lên, góp phần để các hộ dân có ngôi nhà đảm bảo kiên cố và khang trang hơn.

2.1.1. Nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, đề xuất các đối tượng theo quy định; giao các sở, ngành chuyên môn thẩm định, tham mưu và UBND tỉnh phê duyệt số lượng và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Chương trình⁷ với tổng số **1.410 nhà**, tổng kinh phí: **82.820 triệu đồng** (trong đó: xây mới 1.013 nhà, kinh phí 70.910 triệu đồng; sửa chữa 397 nhà, kinh phí 11.910 triệu đồng).

2.1.2. Nhà ở người có công, thân nhân liệt sĩ

Thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023 - 2025; Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 20/01/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh với tổng số **871 nhà**, kinh phí **37.770 triệu đồng**⁸, (trong đó: xây mới 388 nhà, kinh phí 23.280 triệu đồng; sửa chữa 483 nhà, kinh phí 14.490 triệu đồng). Ngoài ra, nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/nhà xây mới, với kinh phí 3.880 triệu đồng. Nâng tổng mức hỗ trợ đối với nhà ở người có công, thân nhân liệt sĩ lên **41.650 triệu đồng**.

⁶ Đây là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cả về pháp lý và kinh tế nên qua nhiều lần hỗ trợ nhưng chưa làm được nhà

⁷ Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 về việc phê duyệt số lượng và kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

⁸ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 về việc điều chỉnh Đề án và điều chỉnh số lượng, tổng kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở trên địa bàn tỉnh

2.2. Công tác huy động nguồn lực

Xác định công tác huy động nguồn lực đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần đảm bảo Chương trình được triển khai hiệu quả, nhanh chóng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh rất quan tâm đến công tác huy động nguồn lực. Theo đó, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình do Chính phủ phát động từ năm 2024 đến nay là **246.817.022.340 đồng** (bao gồm tiền, nguyên vật liệu xây dựng, ngày công quy ra tiền⁹), cụ thể:

2.2.1. Nguồn kinh phí Trung ương: **37.770.000.000 đồng** (hỗ trợ xây dựng nhà ở người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ)

2.2.2. Nguồn kinh phí chuyển về Ban Chỉ đạo tỉnh: **147.047.044.340 đồng**. Trong đó: kinh phí đã chuyển vào Quỹ vì người nghèo 39.911.044.340 đồng¹⁰; nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024: 57.136.000.000 đồng; UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ: 50.000.000.000 đồng.

2.2.3. Kinh phí từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: **2.980.000.000 đồng**

2.2.4. Các nguồn lực khác hỗ trợ thực hiện Chương trình ¹¹ : **59.019.978.000 đồng**¹². Trong đó: thực hiện đỡ đầu của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 01/4/2025 của Ban Chỉ đạo 1056 tỉnh: **5.574.508.000 đồng**¹³; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang.....quyên góp, huy động, kết nối nguồn lực từ các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, cá nhân: **27.897.700.000 đồng**¹⁴; Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã huy động: **25.547.770.000 đồng**¹⁵.

(chi tiết tại Phụ lục 01, 02, 03 kèm theo)

2.3. Kết quả phân bổ kinh phí

Kết quả phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ năm 2024 đến nay: **184.149.978.000 đồng**, trong đó:

⁹ Đơn giá ngày công tạm tính 270.000 đồng/ngày, căn cứ Quyết định số 239/QĐ-SXD ngày 25/12/2024 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

¹⁰ Tập đoàn Viettel 25.000.000.000 đồng, Ngân hàng Vietcombank 6.000.000.000 đồng, Ngân hàng Agribank 6.000.000.000 đồng, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng 500.000.000 đồng, Công ty Meryauto 100.000.000 đồng, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Công ty cổ phần DAP Vinachem) 180.000.000 đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái (Công ty cổ phần Sài Gòn - Chứng khoán Hà Nội) 200.000.000 đồng, Tổng công ty hàng không Việt Nam 120.000.000 đồng; Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam: 120.000.000 đồng; Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí: 300.000.000 đồng, nguồn còn dư từ Ban Chỉ đạo 22 chuyển sang: 1.391.044.340 đồng.

¹¹ Tiêu biểu các đơn vị: Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Cơ quan Công an, Hội Nông dân, Cơ quan quân sự, Hội Chữ thập đỏ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; các địa phương: Thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên...

¹² Bao gồm tiền 22.075.638.000 đồng, vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm khác quy ra tiền: 5.755.830.000 đồng, 115.513 ngày công hỗ trợ tương đương 31.188.510.000 đồng

¹³ Bao gồm tiền mặt 2.991.798.000 đồng; vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm quy ra tiền: 472.120.000 đồng, 7.817 ngày công hỗ trợ tương đương 2.110.590.000 đồng.

¹⁴ Bao gồm tiền: 8.138.880.000 đồng; vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm khác quy ra tiền: 2.749.630.000 đồng; 62.997 ngày công hỗ trợ tương đương hơn 17.009.190.000 đồng

¹⁵ Bao gồm: Tiền mặt: 10.994.960.000 đồng; vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm khác quy ra tiền: 2.534.080.000 đồng; 44.699 ngày công hỗ trợ tương đương hơn 12.068.730.000 đồng

- Ban Chỉ đạo 1056 tỉnh phân bổ **125.130.000.000** đồng, gồm 83.030.000.000 đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo¹⁶; cấp ứng 42.100.000.000 đồng¹⁷ để hỗ trợ xây dựng nhà ở người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

- Ngoài nguồn lực phân bổ nêu trên, sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn huy động, phân bổ **59.019.978.000 đồng** đến các hộ dân để thực hiện Chương trình.

2.4. Tiến độ xây dựng nhà ở

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, các tầng lớp Nhân dân đã chung tay, chung sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, các nhà tạm, nhà dột nát của các đối tượng trên địa bàn tỉnh đã được kiên cố hóa, đảm bảo khang trang hơn, giúp các hộ gia đình có nơi ở an toàn trong mùa mưa bão, yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 19/5/2025, Hà Tĩnh đã thực hiện xoá **11.724 căn** nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí huy động **836 tỷ** đồng, trong đó Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động đã thực hiện được **2.281/2.281** căn nhà, tổng kinh phí huy động hơn **246 tỷ** đồng, vượt tiến độ *sớm hơn 5 tháng* so với kế hoạch Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Đặc biệt đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân Liệt sĩ, mặc dù Trung ương chưa cấp kinh phí nhưng tỉnh đã chủ động cho ứng nguồn để tập trung thực hiện kịp tiến độ cùng với nhà ở hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, ngoài các đối tượng được hưởng chính sách theo Chương trình từ các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa và các nguồn hỗ trợ khác, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng **683 căn** nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần mở rộng phạm vi đối tượng hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu sớm như: thị xã Kỳ Anh, huyện Đức Thọ, huyện Vũ Quang, huyện Kỳ Anh,... Kết quả đạt được cho thấy sự đồng thuận cao trong xã hội, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ “vì người nghèo”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, việc được chuyển vào sinh sống trong những ngôi nhà kiên cố, an toàn không chỉ giúp các hộ yên tâm ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

(chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo)

¹⁶ Gồm Kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh: 36.630 triệu đồng, kinh phí từ UBND TP Hà Nội: 46.190 triệu đồng; nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên các địa phương sử dụng: 210 triệu đồng.

¹⁷ Gồm: Nguồn ngân sách tỉnh phân b tại Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 10/4/2025: 38.220 triệu đồng (dư so với nhu cầu tại QĐ số 1093/QĐ-UBND ngày 19/5/2025: 450 triệu đồng do phê duyệt hỗ trợ giảm 09 nhà ở NCC); nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/nhà xây mới, kinh phí 3.880 triệu đồng.

2.5. Công tác kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là khâu then chốt nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát cụ thể và đồng bộ.

Cùng với đó, các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra tại cơ sở, bám sát thực tế từng hộ dân, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách và chất lượng công trình. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã thể hiện rõ vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, chủ động nắm tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường phối hợp giữa các ngành, đơn vị, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ và tháo gỡ vướng mắc theo từng giai đoạn.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

III. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT, CÁCH LÀM HAY

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trở thành phong trào thi đua rộng khắp, là ngày hội lớn ở các địa phương, cơ sở trên địa bàn tỉnh. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, cụ thể:

1. Sáng tạo, linh hoạt trong triển khai: các mô hình phân công “đờ đầu”, thành lập các “*đội xây dựng không đồng*”, “*hỗ trợ theo địa bàn*”, “*phân công mỗi cán bộ công chức, viên chức trực tiếp phụ trách một nhà*”¹⁸ được hình thành; huy động tối đa sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các hội viên, tình nguyện viên với những việc làm thiết thực như hỗ trợ ngày công¹⁹, góp phần giảm chi phí, tăng các tiện ích khác cho ngôi nhà, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công để các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

2. Phân công đờ đầu thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 10 địa phương cấp huyện với sự tham gia của 10 đơn vị chủ trì và 41 đơn vị phối hợp²⁰, bao gồm các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua hoạt động đờ đầu, đã huy động, đóng góp **hơn 5,5 tỷ đồng** (gồm tiền mặt và ngày công) hỗ trợ thêm cho **180 gia đình** không có khả năng huy động nguồn lực khác ngoài hỗ trợ của Chương trình; nâng mức hỗ trợ cho các gia đình được đờ đầu lên tối thiểu 100 triệu đồng/nhà.

¹⁸ Tiêu biểu: Thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Can Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh.

¹⁹ Hỗ trợ 115.513 ngày công tương đương 31.188.510.000 đồng.

²⁰ Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 01/4/2025 của BCĐ về phân công đờ đầu thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

3. Ngoài ra, các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động rà soát, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ **683 hộ** có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở, kinh phí **33.297 triệu đồng**²¹.

4. Với mức hỗ trợ tối thiểu 70 triệu đồng/nhà xây mới, Hà Tĩnh là một trong 16 tỉnh hỗ trợ mức cao hơn so với quy định, áp dụng đối với cả 2 nhóm cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

5. Mặc dù chưa được Trung ương cấp kinh phí để thực hiện theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, UBND tỉnh đã quyết định bổ sung kinh phí ngân sách cấp tỉnh và huy động các nguồn lực hỗ trợ khác để xây dựng, sửa chữa **871 nhà ở** cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí thực hiện: **41.650 triệu đồng**, để đảm bảo hoàn thành trước 19/5/2025 cùng với tiến độ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau khi ngân sách Trung ương hỗ trợ sẽ thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh theo quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Đánh giá chung

Sau 5 năm triển khai, toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành mục tiêu xóa **11.724** nhà tạm, nhà dột nát, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình đạt trên **836 tỷ đồng**. Trong đó riêng Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ xóa **2.281** căn, kinh phí huy động hơn **246 tỷ đồng**²² từ ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa, về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Với mức hỗ trợ tối thiểu 70 triệu đồng/nhà xây mới, tỉnh Hà Tĩnh là một trong 16 địa phương có mức hỗ trợ cao hơn so với quy định, áp dụng đồng đều cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, thân nhân liệt sĩ. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ các sở, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các địa phương huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ bà con Nhân dân nên mỗi ngôi nhà xây mới đều có giá trị tối thiểu từ 100 triệu đồng trở lên, đảm bảo kiên cố, khang trang. Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng cho 683 hộ gia đình khó khăn ngoài đối tượng của Chương trình từ nguồn xã hội hoá.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát được triển khai chặt chẽ, xuyên suốt; phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, tăng cường kiểm tra tại cơ sở, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng, không phát sinh khiếu nại. Sự chủ động phối hợp hiệu quả của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền các cấp trong rà soát, thẩm định, hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, việc phân công các đơn vị “*đỡ đầu theo địa bàn*” và hiệu quả các mô hình như “*đội xây dựng không đồng*”, “*mỗi cán bộ phụ trách một nhà*” đã góp phần huy động tối đa nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần

²¹ Gồm các huyện: Kỳ Anh: 156 nhà, 8.070 triệu đồng; Thạch Hà: 59 nhà, 3.730 triệu đồng; TX Kỳ Anh: 56 nhà, 2.640 triệu đồng; Cẩm Xuyên: 58 nhà, 3.400 triệu đồng; TP Hà Tĩnh: 36 nhà, 1.350 triệu đồng; Can Lộc: 11 nhà, 730 triệu đồng, thị xã Hồng Lĩnh: 04 nhà, 260 triệu đồng; Hương Sơn: 129 nhà, 9.030 triệu đồng; Nghi Xuân: 43 nhà, 2.450 triệu đồng; Vũ Quang: 22 nhà, 220 triệu đồng; Hương Khê: 94 nhà, 567 triệu đồng; Đức Thọ: 15 nhà, 850 triệu đồng).

²² trong đó có hơn 115.000 ngày công lao động và hàng chục tỷ đồng vật liệu, nhu yếu phẩm từ cộng đồng.

xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định, đảm bảo an sinh và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Việc thực hiện thành công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 1056 tỉnh, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân; sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp, từ đó tinh thần “tinh dân tộc, nghĩa đồng bào” được lan tỏa sâu rộng, biến Chương trình thành phong trào thi đua sôi nổi và thực sự là “mệnh lệnh từ trái tim”.

2. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, các tổ chức đoàn thể các cấp; kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ các Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở do tỉnh phát động thực hiện từ đầu nhiệm kỳ để vận dụng linh hoạt vào thực hiện Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động.

- Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể; sự chủ động vào cuộc các địa phương, cơ sở, từ việc xây dựng kế hoạch, thực hiện phân loại, rà soát, kêu gọi và hỗ trợ kịp thời cho các hộ có nhu cầu; sự tham gia, chia sẻ, ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... Từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau, giữ vững tình cảm gắn bó, đoàn kết trong Nhân dân.

- Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, nội dung phong phú đến các tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về nhận thức và sự đồng thuận của toàn xã hội.

3. Khó khăn, vướng mắc

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Công tác tuyên truyền vận động huy động nguồn lực tại chỗ, nhất là sự chung tay giúp đỡ của họ hàng, người thân, sự cố gắng của đối tượng có nơi còn hạn chế. Qua rà soát vẫn còn khá nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng huy động kinh phí ngoài nguồn hỗ trợ từ chương trình để xây dựng, sửa chữa nhà cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; cá biệt một số hộ gia đình quá khó khăn, địa phương phải trực tiếp đứng ra để hỗ trợ làm nhà ở.

- Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công có nhà tạm, nhà dột nát có nơi còn lúng túng; việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về đất đai, quy hoạch tại một số địa phương còn chậm; một số trường hợp còn chồng chéo giữa các chương trình, thiếu sót đối tượng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung, thay đổi hình thức (từ sửa chữa sang làm mới và ngược lại), đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Chương trình được triển khai đồng loạt, cùng thời điểm trên toàn tỉnh, dẫn đến tình trạng quá tải, thiếu lực lượng thi công, tổ thợ xây dẫn đến tiến độ xây dựng có thời điểm chậm so với kế hoạch.

- Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt vào thời điểm chuyển mùa, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công và bảo quản vật liệu xây dựng. Tại một số địa phương, nguồn cung ứng vật liệu xây dựng bị gián đoạn, giá cả biến động, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa, chi phí vận chuyển cao, giá vật liệu vượt dự toán ban đầu. Tại một số gia đình, cá nhân ở huyện Hương Khê nằm trong vùng lũ, thường xuyên bị ngập sâu, việc xây dựng nhà ở đòi hỏi phải gia cố móng chắc chắn, tôn nền cao, dẫn đến thời gian thi công kéo dài và phát sinh tăng thêm chi phí.

- Nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ chưa được cấp cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

4. Bài học kinh nghiệm

- Thứ nhất: việc triển khai thực hiện Chương trình phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành kịp thời, rõ ràng, cụ thể, đảm bảo việc triển khai thống nhất, thông suốt từ cấp tỉnh đến tận thôn, xóm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích cộng đồng; mỗi địa phương, mỗi cán bộ đều trở thành “người đồng hành” cùng Nhân dân trong hành trình an cư lạc nghiệp.

- Thứ hai: coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ khó khăn nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả mang lại từ Chương trình, từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

- Thứ ba: công tác rà soát, bình xét, phê duyệt đối tượng thụ hưởng phải thực hiện công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch từ thôn, tổ dân phố tránh tạo dư luận không tốt, phát sinh đơn thư trong Nhân dân.

- Thứ tư: Ban Chỉ đạo các cấp phải thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Chương trình để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

- Thứ năm: kế thừa, vận dụng hiệu quả kinh nghiệm từ các Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua vào công tác chỉ đạo hiện tại; phát huy, nhân rộng những mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.

- Thứ sáu: thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, sơ, tổng kết thực hiện Chương trình. Động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương

- Xem xét, sớm cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 để tỉnh hoàn trả nguồn ngân sách địa phương đã tạm ứng.

- Xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng là các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không phải là hộ nghèo, cận nghèo hoặc không nằm trong diện chính sách hiện hành, nhằm tránh bỏ sót đối tượng thực sự cần hỗ trợ về nhà ở.

- Tăng cường chỉ đạo và hỗ trợ kỹ thuật trong công tác thiết kế, xây dựng nhà ở phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, địa hình, văn hóa vùng, miền (vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, vùng lũ, vùng ven biển) nhằm nâng cao độ bền vững và an toàn công trình.

2. Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: *“phân công đỡ đầu theo địa bàn”*, *“đội xây dựng không đồng”*, *“mỗi cán bộ phụ trách một nhà”* trong các chương trình an sinh xã hội khác, nhằm phát huy nội lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ linh hoạt và kế hoạch cụ thể để tiếp tục rà soát, hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn ngoài đối tượng quy định, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu, qua đó lan tỏa phong trào và huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội trong thời gian tới. Tổ chức tổng kết, đánh giá Chương trình một cách toàn diện, làm cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách lâu dài về hỗ trợ nhà ở gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển nông thôn mới và an sinh xã hội.

VI. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chương trình hỗ trợ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và vai trò, trách nhiệm các cấp, các ngành trong việc chăm lo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có nhà ở kiên cố, ổn định, vươn lên trong cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

3. Tiếp tục vận động, huy động tối đa nguồn lực để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, tiêu cực.

4. Tiếp tục rà soát, phân loại chặt chẽ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở để xem xét hỗ trợ, đảm bảo tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, không để bỏ sót đối tượng và không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, gây thất thoát, tiêu cực.

5. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả trong triển khai thực hiện Chương trình; chú trọng biểu dương, khen thưởng những Doanh nghiệp, cá nhân tích cực đóng góp ủng hộ nguồn lực thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát Trung ương;
- Bộ Dân tộc và Tôn giáo;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Chỉ đạo 1056 tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP theo dõi lĩnh vực;
- Lưu: VT, XD₁.

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Tất Thắng

PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỒ DẪU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỌT NÁT TỈNH HÀ TĨNH

Stt	Đơn vị đỡ đầu	Nội dung hỗ trợ					Ghi chú
		Tổng kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)	Trong đó				
			Kinh phí (triệu đồng)	Nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu quy ra tiền (triệu đồng)	Ngày công		
					Số ngày	Quy ra tiền (triệu đồng)	
I	Hương Sơn	276,45	276,45				
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	70	70				
2	Văn phòng UBND tỉnh	100	100				
3	Liên đoàn Lao động tỉnh	40	40				
4	Sở Tư pháp	16	16				
5	Hội Nông dân tỉnh	16	16				
6	Chi cục Thuế khu vực XI	34,45	34,45				
II	TP. Hà Tĩnh	354	333	21			
1	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	72	63	9			
2	Thanh tra tỉnh	55	45	10			
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	35	35				
4	Sở Nội vụ	52	50	2			
5	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	140	140				
III	Can Lộc	560	560				
1	Sở Nông nghiệp và Môi trường	210	210				
2	Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh	70	70				
3	Bảo hiểm Xã hội tỉnh	140	140				
4	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Việt Hải	140	140				
IV	Nghi Xuân	223,1	223,1				
1	Sở Xây dựng	56,4	56,4				
2	Ban Nội chính Tỉnh ủy	12	12				
3	Sở Y tế	144,7	144,7				
4	Sở Ngoại vụ	10	10				
V	Vũ Quang	223,048	223,048				
1	Sở Công Thương	24,128	24,128				
2	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy	15,1	15,1				
3	Ban QLDA đầu xây dựng công trình giao thông tỉnh	13,82	13,82				
4	Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam	100	100				
5	Chi cục Hải quan khu vực XI	70	70				

Stt	Đơn vị đỡ đầu	Nội dung hỗ trợ					Ghi chú
		Tổng kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)	Trong đó				
			Kinh phí (triệu đồng)	Nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu quy ra tiền (triệu đồng)	Ngày công		
Số ngày	Quy ra tiền (triệu đồng)						
VI	H. Kỳ Anh	609,75	269	91	925	249,75	
1	Công an tỉnh	365,75	50	66	925	249,75	
2	Văn phòng Tỉnh ủy	75	50	25			
3	Báo Hà Tĩnh	130	130				
4	Trường cao đẳng kỹ thuật Việt Đức	9	9				
5	Hội doanh nghiệp tỉnh	30	30				
VII	Hương Khê	811,8	450		1340	361,8	
1	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	411,8	50		1340	361,8	
2	Sở Tài chính	100	100				
3	Bệnh viện đa khoa tỉnh	100	100				
4	Trường Chính trị Trần phú	50	50				
5	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	100	100				
6	Công ty TNHH Hoàng Ngọc	50	50				
VIII	Cẩm Xuyên	1213,13	424,7	53,22	2723	735,21	
1	Hội Cựu chiến binh tỉnh	1010,21	275		2723	735,21	
2	Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy	18,7	18,7				
3	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	20	20				
4	Sở Khoa học và Công nghệ	44,22	11	33,22			
5	Ban QLDA đầu tư XD KV Khu kinh tế tỉnh	20		20			dự kiến trao trong tháng 5/2025
6	Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh	100	100				
IX	Thạch Hà	761,56	100	60	2228	601,56	
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	339,66			1258	339,66	
2	Tỉnh đoàn	345,85	80	35	855	230,85	
3	Ban QLDA đầu tư dự xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn						
4	Trường Đại học Hà Tĩnh	66,05	10	25	115	31,05	
5	Công ty CP tập đoàn Phú Tài Đức	10	10				

Stt	Đơn vị đỡ đầu	Nội dung hỗ trợ					Ghi chú
		Tổng kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)	Trong đó				
			Kinh phí (triệu đồng)	Nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu quy ra tiền (triệu đồng)	Ngày công		
					Số ngày	Quy ra tiền (triệu đồng)	
X	Đức Thọ	541,67	132,5	246,9	601	162,27	
1	Sở Văn hóa thể thao và Du lịch	40	40	0	0	0	
2	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	476,67	67,5	246,9	601	162,27	
3	Tòa án tỉnh	15	15	0	0		
4	Cục Thi hành án tỉnh	10	10	0	0		
5	Công ty CP tập đoàn Hoàn Sơn						
	TỔNG	5.574,508	2.991,798	472,120	7.817	2.110,590	

PHỤ LỤC 02

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐỂ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỌT NÁT

Stt	Đơn vị	Nội dung hỗ trợ					Ghi chú
		Tổng kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)	Trong đó				
			Kinh phí (triệu đồng)	Nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu quy ra tiền (triệu đồng)	Ngày công (ngày)		
					Số ngày	Quy ra tiền (triệu đồng)	
1	Hội Cựu chiến binh các cấp	5.345,54	1.387,88		14.658	3.957,66	
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp	4.306,57	1.780	124,65	8.896	2.401,92	
5	Hội Nông dân các cấp	3.826,05	825		11.115	3.001,05	
4	Công an các cấp	3.684,00	577	623	9.200	2.484	
3	Đoàn TNCS các cấp	3.430,22	1441	535	5.386	1.454,22	
6	Cơ quan Quân sự các cấp	3.399,16	940		9.108	2.459,16	
7	Hội Chữ thập đỏ các cấp	2.245,43	303	1035,5	3.359	906,93	
8	Bộ đội biên phòng các cấp	689,25	345		1.275	344,25	
9	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Việt Hải	531,48	100	431,48		-	
10	Báo Hà Tĩnh	270	270			-	
12	Công ty TNHH Hoàng Ngọc	170	170				
	TỔNG	27.897,70	8.138,88	2.749,63	62.997,00	17.009,19	-

PHỤ LỤC 03:
KẾT QUẢ CẤP HUYỆN HUY ĐỘNG KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

Stt	Nội dung	ĐVT	số tiền/số lượng	TX. Hồng Lĩnh	Nghi Xuân	Hương Sơn	H. Kỳ Anh	Vũ Quang	Hương Khê	TP. Hà Tĩnh	Can Lộc	TX. Kỳ Anh	Cẩm Xuyên	Thạch Hà	Đức Thọ
I	KẾT QUẢ HUY ĐỘNG KINH PHÍ CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO	Triệu đồng	21.326,24	1.157,61	2.402,16	2.842	754,62	1.618,95	13.183	4.656	1.660,59	319,05	2.065,50	1.307,25	843,51
1	Tiền	Triệu đồng	9.407,26	480,6	2019,56	415	207	590	893	2835	861	126,5	615	365,1	
2	Nguồn lực hỗ trợ khác (xi măng, sắt thép, gạch, nhu yếu phẩm... quy đổi ra tiền)	Triệu đồng	2.054,80	147	85,87	515	97,53	250	50	358	120	42,7	155	68,695	165
3	Huy động ngày công	Ngày công	36.534	1963	1099	7080	1.667	2885	2800	5420	2517	555	4.800	3235	2.513
		Quy ra tiền(Triệu đồng)	9.864,18	530,01	296,73	1.911,60	450,09	778,95	12.240	1.463,40	679,59	149,85	1.296,00	873,45	678,51
4	Đóng góp của hộ gia đình	Triệu đồng	110.933,70	2780	5850,55	9440	5.675	11750	12240	8420	12.000	1676,6	8.860	28368,55	3.873
II	KẾT QUẢ HUY ĐỘNG KINH PHÍ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, THÂN NHÂN LIỆT SĨ	Triệu đồng	4221,535	279,74	490,65	0	143,315	303,5	0	1220,88	0	182	0	0	1601,45
1	Tiền	Triệu đồng	1537,7	33	289,7		17	155		969		74			
2	Nguồn lực hỗ trợ khác (xi măng, sắt thép, gạch, nhu yếu phẩm... quy đổi ra tiền)	Triệu đồng	479,285	14	40,30		23,99			51					350
3	Huy động ngày công	Ngày công	8165	862	595,00		379	550		744		400			4.635

Stt	Nội dung	ĐVT	số tiền/số lượng	TX. Hồng Lĩnh	Nghi Xuân	Hương Sơn	H. Kỳ Anh	Vũ Quang	Hương Khê	TP. Hà Tĩnh	Can Lộc	TX. Kỳ Anh	Cẩm Xuyên	Thạch Hà	Đức Thọ
		Quy ra tiền (Triệu đồng)	2204,55	232,74	160,65	0	102,33	148,5	0	200,88	0	108	0	0	1251,45
4	Đóng góp của hộ gia đình	Triệu đồng	32775,52	2925	3495,52		2.723	9800		3089		1383			9.360
III	TỔNG CỘNG HUY ĐỘNG	Triệu đồng	25.547,77	1.437,35	2.892,81	2.841,60	897,94	1.922,45	1.699,00	5.877,28	1.660,59	501,05	2.065,50	1.307,25	2.444,96
1	Tiền	Triệu đồng	10.944,96	513,6	2309,26	415	224	745	893	3804	861	200,5	614,5	365,1	0
2	Nguồn lực hỗ trợ khác (xi măng, sắt thép, gạch, nhu yếu phẩm... quy đổi ra tiền)	Triệu đồng	2.534,08	161	126,17	515	121,515	250	50	409	120	42,7	155	68,695	515
3	Huy động ngày công	Ngày công	44.699	2825	1694	7080	2046	3435	2800	6164	2517	955	4800	3235	7148
		Quy ra tiền (Triệu đồng)	12.068,73	762,75	457,38	1.911,60	552,42	927,45	756,00	1.664,28	679,59	257,85	1.296,00	873,45	1.929,96

PHỤ LỤC 04

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÂY MỚI, SỬA CHỮA NHÀ Ở
THEO CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỌT NÁT

ST T	Huyện, thành phố, thị xã	PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ (theo các QĐ của UBND tỉnh)			Tổng nhà đã hoàn thành xây dựng											
					Tổng nhà HN, HCN, NCC	Tỷ lệ so với phê duyet	Nhà ở HN, HCN						Nhà ở NCC, TNLS			
							Tổng nhà HN, HCN	Trong đó				Tỷ lệ so với phê duyet (%)	Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ so với phê duyet (%)
		Hộ nghèo		Hộ cận nghèo				Xây mới	Sửa chữa							
		Xây mới	Sửa chữa	Xây mới						Sửa chữa						
1	TX. Hồng Lĩnh	43	27	16	43	100	27	7	3	16	1	100	16	9	7	100
2	Nghi Xuân	103	63	40	103	100,0	63	26	12	16	9	100	40	11	29	100
3	Hương Sơn	329	236	93	329	100	236	69	40	94	33	100	93	47	46	100
4	H. Kỳ Anh	268	181	87	268	100	181	66	24	79	12	100	87	38	49	100
5	Vũ Quang	170	93	77	170	100	93	19	18	35	21	100	77	19	58	100
6	Hương Khê	291	204	87	291	100,0	204	86	17	87	14	100	87	51	36	100
7	TP. Hà Tĩnh	184	121	63	184	100	121	35	24	40	22	100	63	30	33	100
8	Can Lộc	119	84	35	119	100,0	84	28	17	34	5	100	35	23	12	100
9	TX. Kỳ Anh	77	47	30	77	100	47	7	10	18	12	100	30	5	25	100
10	Cẩm Xuyên	228	105	123	228	100	105	22	31	30	22	100	123	34	89	100
11	Thạch Hà	279	182	97	279	100,0	182	69	15	77	21	100	97	58	39	100
12	Đức Thọ	190	67	123	190	100	67	21	6	31	9	100	123	63	60	100
	TỔNG	2.281	1.410	871	2281	100,0	1.410	455	217	557	181	100	871	388	483	100